

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Proposta SICONV: CONSTRUÇÃO DO MURO EMEI NEUZA BRIZOLA

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO

Objeto:

Endereço Da Obra: DARCI DA SILVA TAVAREZ

Estimativa de Custo da Obra (R\$): 53165,58

Responsável Técnico: EDER T. GUEDES

Registro Profissional:

Item	Discriminação dos serviços (etapas)	Peso (%)	Valor das obras/serviços (R\$)	Mês 01		Mês 02	
				Valor R\$	%	Valor R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,317	700,43	700,43	100%		
2	CONSTRUÇÃO DO MURO	85,663	45.543,48	22.771,74	50%	22.771,74	50%
3	PINTURA DO MURO	8,596	4.569,96	4.569,96	100%		
4	READEQUAÇÃO DA GRADE	3,836	2.039,21			2.039,21	100%
5	SERVIÇOS FINAIS	0,588	312,50			312,50	100%
		100					
Total simples			53.165,58	28.042,13		25.123,45	
Total acumulado				28.042,13		53.165,58	

Local:

Data ___/___/___

RESPONSÁVEL TÉCNICO/ Registro Profissional

Prefeitura