

PAVILHÃO PARA INSTALAÇÃO DE INCUBADORAS

SICONV Nº

67592/2013

## CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Item	Parcela_1	%	Parcela_2	%	Parcela_3	%	Parcela_4	%	Parcela_5	%	Parcela_6	%	Total
INFRA-ESTRUTURA	R\$ 25.929,85	90%	R\$ 2.881,10		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 28.810,95
ESTRUTURA- PILARES, VIGAS INTERMEDIÁRIAS E AMARRAÇÃO	R\$ -	0%	R\$ 11.411,48		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 11.411,48
ALVENARIAS	R\$ -	0%	R\$ 15.145,48		R\$ 10.096,98		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 25.242,45
REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO - BANHEIROS	R\$ -	0%	R\$ -		R\$ 1.475,71		R\$ 7.378,56		R\$ 5.902,85		R\$ -		R\$ 14.757,12
COBERTURAS	R\$ -	0%	R\$ -		R\$ 39.022,17		R\$ 26.014,78		R\$ -		R\$ -		R\$ 65.036,95
PAVIMENTAÇÃO	R\$ -	0%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 30.148,47		R\$ -		R\$ 30.148,47
ESQUADRIAS	R\$ -	0%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 7.172,25		R\$ 64.550,23		R\$ 71.722,48
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 2.966,97	20%	R\$ 1.483,49		R\$ -		R\$ 8.900,91		R\$ 1.483,49		R\$ -		R\$ 14.834,85
INSTALAÇÃO ELÉTRICA E LÓGICA	R\$ -	0%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 33.727,60		R\$ 14.454,68		R\$ 48.182,28
PPCI	R\$ -	0%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 3.063,00		R\$ 3.063,00
SERVIÇOS FINAIS	R\$ 396,65	20%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 1.586,61		R\$ 1.983,27
TOTAL PARCELA	R\$ 29.293,48	9,29%	R\$ 30.921,55	9,81%	R\$ 50.594,86	16,05%	R\$ 42.294,25	13,42%	R\$ 78.434,65	24,89%	R\$ 83.654,53	26,54%	R\$ 315.193,31
TOTAL ACUMULADO	R\$ 29.293,48	9,29%	R\$ 60.215,02	19,10%	R\$ 110.809,88	35,15%	R\$ 153.104,13	48,57%	R\$ 231.538,78	73,46%	R\$ 315.193,31	100,00%	

Santo Ângelo, junho de 2015

Eng. Civil Charles Endrigo Makulia  
CREA RS 151671