



CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1063707-25/2019	GESTOR M CIDADANIA	PROGRAMA INFRAESTRUTURA CULTURAL	AÇÃO / MODALIDADE OBRA DE ENGENHARIA	OBJETO CONSTRUÇÃO DE ANFITEATRO NO MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER				
PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER		Município / UF PORTO XAVIER / RS	Localidade / Endereço PRAÇA FERDINANDO ALBINO WENDT	Apelido do Empreendimento ANFITEATRO				
Data Base ago-20	Deson. Sim	Localidade do SINAPI Porto Alegre / RS	Descrição do Lote ANFITEATRO PRAÇA	BDI 1 26,72%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 02/01/21	Parcela 1 fev/21	Parcela 2 mar/21	Parcela 3 abr/21	Parcela 4 mai/21	Parcela 5 jun/21	Parcela 6 jul/21	Parcela 7 ago/21	Parcela 8 set/21
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE											
		239.768,92		2,59%	1,88%	1,31%	3,24%	9,17%	15,72%	46,08%	20,01%
				Parcela (R\$)	6.212,18	4.508,25	3.146,59	7.778,72	21.982,67	37.693,61	110.475,45
				Acumulado (%)	2,59%	4,47%	5,78%	9,03%	18,20%	33,92%	79,99%
				Acumulado (R\$)	6.212,18	10.720,43	13.867,02	21.645,74	43.628,41	81.322,02	191.797,47
1.	ANFITEATRO PRAÇA	239.768,92		2,59%	1,88%	1,31%	3,24%	9,17%	15,72%	46,08%	20,01%
				Acumulado (%)	2,59%	4,47%	5,78%	9,03%	18,20%	33,92%	79,99%
				Acumulado (R\$)	6.212,18	10.720,43	13.867,02	21.645,74	43.628,41	81.322,02	191.797,47
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.850,50		Parcela (%)	100,00%						
				Acumulado (%)	100,00%						
				Acumulado (R\$)	4.850,50						
1.2.	CALÇADAS	47.718,02		Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	35,00%	30,00%
				Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	35,00%	100,00%
				Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.701,31	47.718,02
1.3.	ALVENARIA - PALCO	2.723,35		Parcela (%)	50,00%	50,00%					
				Acumulado (%)	50,00%	100,00%					
				Acumulado (R\$)	1.361,68	2.723,35					
1.4.	RAMPA	12.586,33		Parcela (%)	0,00%	25,00%	25,00%	50,00%			
				Acumulado (%)	0,00%	25,00%	50,00%	100,00%			
				Acumulado (R\$)	0,00	3.146,58	6.293,17	12.586,33			
1.5.	FUNDAÇÕES	2.475,93		Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	40,00%		
				Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	100,00%		
				Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	1.485,56	2.475,93		
1.6.	ESTRUTURA METÁLICA	69.974,34		Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%
				Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	60,00%	100,00%
				Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	20.992,30	41.984,60	69.974,34
1.7.	TELHADO	40.800,95		Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	75,00%	25,00%
				Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	75,00%	100,00%
				Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,71	40.800,95
1.8.	ARQUIBANCADA	58.639,50		Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	40,00%
				Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	100,00%
				Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.183,70	58.639,50

Local
04 de dezembro de 2020
Data

Nome: ALESSANDRO OZIEL TAUBE XAVIER
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU RS233428
ART/RRT: 10940140