



1
CFR - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
 Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1072301-12/2020	GESTOR MDR	PROGRAMA Desenvolvimento regional territorial e	AÇÃO / MODALIDADE Obra de engenharia	OBJETO Pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares na Rua Ernesto Alves				
PROponente / Tomador Prefeitura Municipal de Porto Xavier		MUNICÍPIO / UF Porto Xavier	LOCALIDADE / ENDEREÇO Rua Ernesto Alves, terço entre as Ruas Castelo Branco e	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Asfalto Ernesto Alves				
DATA BASE jul-20	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE Revestimento asfáltico sobre calçamento de pedras irregulares na Rua Ernesto Alves	BDI 1 26,85%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 02/01/21	Parcela 1 fev/21	Parcela 2 mar/21	Parcela 3 abr/21	Parcela 4 mai/21	Parcela 5 jun/21	Parcela 6 jul/21	Parcela 7 ago/21	Parcela 8 set/21
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE			Parcela (%)	37,44%	28,55%	20,58%	4,50%	4,20%	4,73%		
			Parcela (R\$)	117.505,72	89.615,60	64.608,16	14.124,92	13.192,26	14.833,76		
			Acumulado (%)	37,44%	65,99%	86,57%	91,07%	95,27%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	117.505,72	207.121,32	271.729,48	285.854,40	299.046,66	313.880,42		
1.	Revestimento asfáltico sobre calçamento de pedras irregulares	313.880,42	Parcela (%)	37,44%	28,55%	20,58%	4,50%	4,20%	4,73%		
			Acumulado (%)	37,44%	65,99%	86,57%	91,07%	95,27%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	117.505,72	207.121,32	271.729,48	285.854,40	299.046,66	313.880,42		
1.1.	SERVIÇOS PPRELIMINARES	3.323,08	Parcela (%)	75,00%	25,00%						
			Acumulado (%)	75,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	2.492,31	3.323,08						
1.2.	REVESTIMENTO ASFÁLTICO	242.546,63	Parcela (%)	45,00%	35,00%	20,00%					
			Acumulado (%)	45,00%	80,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	109.145,98	194.037,30	242.546,63					
1.3.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO	9.869,53	Parcela (%)	50,00%	30,00%	20,00%					
			Acumulado (%)	50,00%	80,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	4.934,77	7.895,62	9.869,53					
1.4.	SINALIZAÇÃO	3.730,64	Parcela (%)	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				
			Acumulado (%)	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	932,66	1.865,32	2.797,98	3.730,64				
1.5.	RAMPAS	5.158,32	Parcela (%)		0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	1.289,58	2.579,16	3.868,74	5.158,32		
1.6.	CALÇADAS	47.610,72	Parcela (%)		0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	11.902,68	23.805,36	35.708,04	47.610,72		
1.7.	SERVIÇOS FINAIS	1.641,50	Parcela (%)		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641,50		

Local

 05 de março de 2021

Data

Nome: Alessandro Ozziel Taube Xavier
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU RS 233428
ART/RRT: 11061407