

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra: Ampliação do Centro de Eventos

BDI: 23,75% / ES: 84,16%

									TOTAL	
	SERVIÇO\TEMPO	TOTAL	1º MÊS	%	2º MÊS	%	3º MÊS	%	R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	472,84	472,84	100,00	-		-		472,84	100,00
2	FUNDAÇÕES	6398,74	6.398,74	100,00	-		-		6.398,74	100,00
3	ALVENARIAS, VIGAS, PILARES E LAJES	18176,59	12.723,61	70,00	5.452,98	30,00	-		18.176,59	100,00
4	COBERTURA	14770,70	-		14.770,70	100,00	-		14.770,70	100,00
5	PAVIMENTAÇÕES	7653,32	7.653,32	100,00	-		-		7.653,32	100,00
6	ESQUADRIAS	33244,85	-		9.973,46	30,00	23.271,40	70,00	33.244,85	100,00
7	REVESTIMENTOS	8760,54	-		3.504,22	40,00	5.256,33	60,00	8.760,54	100,00
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8266,42	1.653,28	20,00	2.479,93	30,00	4.133,21	50,00	8.266,42	100,00
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	7803,55	2.341,07	30,00	2.341,07	30,00	3.121,42	40,00	7.803,55	100,00
10	INSTALAÇÃO DE GÁS	502,10	502,10	100,00	-		-		502,10	100,00
11	SERVIÇOS FINAIS	1574,72	-		-		1.574,72	100,00	1.574,72	100,00
	TOTAL ACUMULADO R\$	107624,37	31744,96	29,50	38522,34	35,79	37357,08	34,71	107624,37	100,00
	BDI = 23,75%	25560,79	7539,43		9149,05		8872,31		25560,79	100,00
	TOTAL ACUMULADO C/ BDI R\$	133185,16	39284,39	29,50	47671,39	65,29	46229,39	100,00	133185,16	100,00

22 de Março de 2019

Resp. Técnico: Thaís Götz
Arquiteta e Urbanista - CAU A85546-4