



AJG ENGENHARIA LTDA – EPP  
CNPJ: 19.780.730/0001-80  
CREA-RS: 212309  
ART nº: 11787074  
ART complementar nº: 11832916

**Cronograma Físico-Financeiro – PRAÇA DA REPÚBLICA**

Item	Discriminação dos Serviços	Valores	Percentuais	Etapa 1		Etapa 2		Etapa 3		Etapa 4		Etapa 5	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	Retirada das instalações antigas	R\$ 1.780,00	0,85%	100,00%	R\$ 1.780,00	-	-						
2	Aberturas de Valas	R\$ 1.917,00	0,92%	50,00%	R\$ 958,50	50,00%	R\$ 958,50	-	-	-	-	-	-
3	Instalação de postes e tubulação	R\$ 107.604,09	51,58%	50,00%	R\$ 53.802,05	50,00%	R\$ 53.802,05	-	-	-	-	-	-
4	Instalação do quadro de distribuição	R\$ 8.318,20	3,99%	-	-	-	-	100,00%	R\$ 8.318,20	-	-	-	-
5	Passagem de cabos e hastes de aterramento	R\$ 27.794,85	13,32%	-	-	-	-	50,00%	R\$ 13.897,43	50,00%	R\$ 13.897,43	-	-
6	Instalação de luminárias e tomadas	R\$ 61.209,95	29,34%	-	-	-	-	-	-	50,00%	R\$ 30.604,98	50,00%	R\$ 30.604,98
Total Simples		R\$ 208.624,09	100,00%	27,10%	R\$ 56.540,55	26,25%	R\$ 54.760,55	10,65%	R\$ 22.215,63	21,33%	R\$ 44.502,40	14,67%	R\$ 30.604,98
Total Acumulado				27,10%	R\$ 56.540,55	53,35%	R\$ 111.301,09	64,00%	R\$ 133.516,72	85,33%	R\$ 178.019,12	100,00%	R\$ 208.624,09

Eng. Antônio Rodrigo Juswiaki  
Engenheiro Eletricista e de Seg. do Trabalho  
CREA/RS: 134651

Município de Tucunduva  
CNPJ: 87.612.792.0001-33