

**Cronograma Fisico - Financeiro**

26/05/2014

Obra: 01/07/13 - Campo de Futebol Carlos Wilson Schreder  
 Cliente: Prefeitura Santo Angelo

Endereço: Av. Salgado Filho  
 Cidade: Santo Angelo

ITEM	ETAPAS MÊS								Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1. Cercamento do Campo de Futebol	81.292,76	-	-	-	-	-	-	-	81.292,76
2. Cercamento de Divisa	-	96.835,14	-	-	-	-	-	-	96.835,14
3. Placa de Identificação do Local	4.593,53	-	-	-	-	-	-	-	4.593,53
4. Drenagem	46.574,96	46.574,97	-	-	-	-	-	-	93.149,93
5. Wc Feminino	-	-	14.507,54	14.507,55	-	-	-	-	29.015,09
6. Wc Masculino	-	-	13.014,51	13.014,52	-	-	-	-	26.029,03
7. Copa	-	-	-	7.959,13	7.959,14	-	-	-	15.918,27
8. Casa do Zelador	-	-	-	13.140,14	13.140,15	-	-	-	26.280,29
9. Predio Cabine dos Radialistas	-	-	-	-	16.136,86	16.136,86	32.273,72	-	64.547,44
10. Vestiários	-	-	20.263,26	30.394,89	50.658,15	-	-	-	101.316,30
11. Abrigo (Casamata)- duas	-	-	-	-	10.050,53	-	-	-	10.050,53
12. Arquibancada Nova	-	-	-	3.574,95	3.574,95	10.724,85	17.874,75	-	35.749,50
13. Arquibancada Velha	-	-	5.304,17	5.304,18	-	-	-	-	10.608,35
14. Irrigação Campo	-	-	-	-	14.560,84	14.560,85	-	-	29.121,69
15. Aterramento, Nivelamento e Enleivamento do Campo de Futebol	-	-	-	-	-	71.361,65	142.723,31	71.361,67	285.446,63
16. Limpeza e Entrega da obra	-	-	-	-	-	-	-	789,37	789,37
<b>Total da Etapa</b>	<b>132.461,25</b>	<b>143.410,11</b>	<b>53.089,48</b>	<b>87.895,36</b>	<b>116.080,62</b>	<b>112.784,21</b>	<b>192.871,78</b>	<b>72.151,04</b>	<b>910.743,84</b>
<b>Total Acumulado</b>	<b>132.461,25</b>	<b>275.871,36</b>	<b>328.960,84</b>	<b>416.856,20</b>	<b>532.936,82</b>	<b>645.721,03</b>	<b>838.592,81</b>	<b>910.743,84</b>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO - CNPJ: 87.613.071/0001-48  
 Rua Antunes Ribas, s/nº - Santo Ângelo - RS - FONE: (55)3312-0100 - CEL.: