



1
CFR - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
 Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1.072.300-98/2020	GESTOR MDR	PROGRAMA Desenvolvimento regional territorial e	AÇÃO / MODALIDADE Obra de engenharia	OBJETO Pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares na Rua Miguel Frias				
PROponente / Tomador Prefeitura Municipal de Porto Xavier		MUNICÍPIO / UF Porto Xavier	LOCALIDADE / ENDEREÇO Rua Miguel Frias, trecho entre ruas Júlio de Castilhos e Ernesto	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Asfalto Miguel Frias				
DATA BASE jul-20	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE Revestimento asfáltico sobre calçamento de pedras irregulares na Rua Miguel Frias	BDI 1 26,85%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 02/01/21	Parcela 1 fev/21	Parcela 2 mar/21	Parcela 3 abr/21	Parcela 4 mai/21	Parcela 5 jun/21	Parcela 6 jul/21	Parcela 7 ago/21	Parcela 8 set/21
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE											
		306.454,72		37,64%	28,69%	20,55%	4,36%	4,12%	4,65%		
				Parcela (R\$)	115.342,11	87.910,72	62.972,59	13.357,82	12.614,99	14.256,49	
				Acumulado (%)	37,64%	66,32%	86,87%	91,23%	95,35%	100,00%	
				Acumulado (R\$)	115.342,11	203.252,83	266.225,42	279.583,24	292.198,23	306.454,72	
1.	Revestimento asfáltico sobre calçamento de pedras irregulares	306.454,72		37,64%	28,69%	20,55%	4,36%	4,12%	4,65%		
				Acumulado (%)	37,64%	66,32%	86,87%	91,23%	95,35%	100,00%	
				Acumulado (R\$)	115.342,11	203.252,83	266.225,42	279.583,24	292.198,23	306.454,72	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.308,07		75,00%	25,00%						
				Acumulado (%)	75,00%	100,00%					
				Acumulado (R\$)	2.481,05	3.308,07					
1.2.	REVESTIMENTO ASFÁLTICO	238.374,16		45,00%	35,00%	20,00%					
				Acumulado (%)	45,00%	80,00%	100,00%				
				Acumulado (R\$)	107.268,37	190.699,33	238.374,16				
1.3.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO	9.699,74		50,00%	30,00%	20,00%					
				Acumulado (%)	50,00%	80,00%	100,00%				
				Acumulado (R\$)	4.849,87	7.759,79	9.699,74				
1.4.	SINALIZAÇÃO	2.971,28		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				
				Acumulado (%)	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%			
				Acumulado (R\$)	742,82	1.485,64	2.228,46	2.971,28			
1.5.	RAMPAS	3.438,88		0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
				Acumulado (%)	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	
				Acumulado (R\$)	0,00	0,00	859,72	1.719,44	2.579,16	3.438,88	
1.6.	CALÇADAS	47.021,09		0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
				Acumulado (%)	0,00%	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	
				Acumulado (R\$)	0,00	0,00	11.755,27	23.510,55	35.265,82	47.021,09	
1.7.	SERVIÇOS FINAIS	1.641,50		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
				Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
				Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641,50		

Local _____

05 de março de 2021

Data

Nome: Alessandro Oziel Taube Xavier

Título: Engenheiro Civil

CREA/CAU RS 233428

ART/RRT: 11061462