

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

IDENTIFICAÇÃO

Proponente	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ GONZAGA
Responsável Técnico	arquiteto MAURICIO CAÍNO- CAU A15139-4
Empreendimento	CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS
Endereço	PRAÇA JAYME CAETANO BRAUN

CRONOGRAMA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	EXECUTADO %	SERVIÇOS A EXECUTAR											
					MÊS - 1		MÊS - 2		MÊS - 3		MÊS - 4		MÊS - 5		MÊS - 6	
					SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %
1	SERV. PRELIMINARES GERAIS	R\$20.950,36	8,10		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
2	INFRA-ESTRUTURA	R\$20.005,23	7,73		50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
3	SUPRA-ESTRUTURA	R\$25.039,26	9,68				50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00
4	PAREDES E PAINÉIS															
4.1	alvenarias	R\$44.709,50	17,28				25,00	25,00	50,00	75,00	25,00	100,00		100,00		100,00
4.2	esquadrias metálicas															
4.3	esquadrias de madeira	R\$21.814,68	8,43								50,00	50,00		50,00	50,00	100,00
4.4	ferragens	R\$1.672,44	0,65								50,00	50,00		50,00	50,00	100,00
4.5	vidros	R\$1.704,94	0,66													
5	COBERTURA															
5.1	telhados	R\$26.596,78	10,28										75,00	75,00	25,00	100,00
5.2	impermeabilizações	R\$8.657,15	3,35		25,00	25,00	75,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
5.3	tratamentos															
6	REVESTIMENTO															
6.1	revestimentos internos	R\$2.190,63	0,85										40,00	40,00	60,00	100,00
6.2	azulejos	R\$2.641,39	1,02												75,00	75,00
6.3	revestimentos externos															
6.4	forros	R\$19.510,31	7,54												20,00	20,00
6.5	pinturas	R\$8.606,74	3,33													
6.6	especiais															
7	PAVIMENTAÇÃO															
7.1	madeiras															
7.2	cerâmicas	R\$25.821,25	9,98													
7.3	carpetes															
7.4	cimentados	R\$2.622,25	1,01												100,00	100,00
7.5	rodapés, soleiras e peitoris	R\$1.528,26	0,59													
7.6	pavimentações especiais															
7.7																
8	INSTALAÇÕES															
8.1	elétrica	R\$11.256,16	4,35										25,00	25,00		25,00
8.2	hidráulica	R\$1.906,16	0,74										50,00	50,00		50,00
8.3	sanitária	R\$5.472,40	2,12								25,00	25,00	25,00	50,00		50,00
8.4	elevadores/mecânicas															
8.5	aparelhos	R\$3.629,13	1,40													
9	COMPLEMENTAÇÕES															
9.1	ligações e habite-se															
9.2	limpeza geral															
9.3	outros	R\$2.395,94	0,93													
TOTAL		R\$258.730,90	100,00		12,80	12,80	15,54	28,34	13,48	41,82	9,39	51,21	10,04	61,25	10,90	72,15

São Luiz Gonzaga, 07/07/2014
Local e data

Mauricio Caíno
arquiteto MAURÍCIO CAÍNO- CAU A15139-4

[Assinatura]
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ GONZAGA/ CAIXA - Visto do Engenheiro

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

IDENTIFICAÇÃO

Proponente	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ GONZA
Responsável Técnico	arquiteto MAURÍCIO CÁINO- CAU A15139-4
Empreendimento	CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS
Endereço	PRAÇA JAYME CAETANO BRAUN

CRONOGRAMA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	SERVIÇOS A EXECUTAR													
				MÊS - 7		MÊS - 8		MÊS - 9		MÊS - 10		MÊS - 11		MÊS - 12			
				SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%		
1	SERV. PRELIMINARES GERAIS	R\$20.950,36	8,10		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
2	INFRA-ESTRUTURA	R\$20.005,23	7,73		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
3	SUPRA-ESTRUTURA	R\$25.039,26	9,68		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
4	PAREDES E PAINÉIS																
4.1	alvenarias	R\$44.709,50	17,28		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
4.2	esquadrias metálicas																
4.3	esquadrias de madeira	R\$21.814,66	8,43		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
4.4	ferragens	R\$1.672,44	0,65		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
4.5	vidros	R\$1.704,94	0,66														
5	COBERTURA																
5.1	telhados	R\$26.596,78	10,28		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
5.2	impermeabilizações	R\$8.657,15	3,35		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
5.3	tratamentos																
6	REVESTIMENTO																
6.1	revestimentos internos	R\$2.190,63	0,85		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
6.2	azulejos	R\$2.641,39	1,02	25,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
6.3	revestimentos externos																
6.4	forros	R\$19.510,31	7,54	20,00	40,00	60,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
6.5	pinturas	R\$8.606,74	3,33														
6.6	especiais							100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
7	PAVIMENTAÇÃO																
7.1	madeiras																
7.2	cerâmicas	R\$25.821,25	9,98	20,00	20,00	50,00	70,00	30,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
7.3	carpetes																
7.4	cimentados	R\$2.622,25	1,01		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
7.5	rodapés, soleiras e peitoris	R\$1.528,26	0,59														
7.6	pavimentações especiais																
7.7																	
8	INSTALAÇÕES																
8.1	elétrica	R\$11.256,16	4,35	75,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
8.2	hidráulica	R\$1.906,16	0,74	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
8.3	sanitária	R\$5.472,40	2,12	25,00	75,00		75,00	25,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
8.4	elevadores/mecânicas																
8.5	aparelhos	R\$3.629,13	1,40														
9	COMPLEMENTAÇÕES																
9.1	ligações e habite-se																
9.2	limpeza geral																
9.3	outros	R\$2.395,94	0,93														
TOTAL		R\$258.730,90	100,00	7,92	80,07	10,17	90,25	9,80	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00

São Luiz Gonzaga, 07/07/2014

Local e data

Maurício Cáino

arquiteto MAURÍCIO CÁINO- CAU A15139-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ GONZAGA

CAIXA - Visto do Engenheiro