

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ GONZAGA - RS
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO - CENTRAL DE PROJETOS



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - Data: 12/02/2010

Obra: CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA - BAIRRO DUQUE DE CAXIAS - SÃO LUIZ GONZAGA - RS

Local: Rua Gen. Portinho, S/N - Duque de Caxias

Item	Descrição	Total	mês 01	%	mês 02	%	mês 03	%	mês 04	%	mês 05	%
1	INSTALAÇÃO DA OBRA	4.798,75	4.798,75	100,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
2	MOVIMENTO DE TERRA	11.639,71	11.639,71	100,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
3	INFRAESTRUTURA (FUNDAÇÕES)	15.527,00	15.527,00	100,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
4	SUPRAESTRUTURA/COBERTURA	148.405,25	14.840,53	10,00	44.521,58	30,00	44.521,58	30,00	44.521,58	30,00	0,00	0,00
5	PAREDES EM GERAL	11.028,00	0,00		4.411,20	40,00	4.411,20	40,00	2.205,60	20,00	0,00	0,00
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	346,20	0,00		346,20	100,00	0,00		0,00		0,00	
7	PAVIMENTAÇÕES	40.400,71	0,00	0,00	12.120,21	30,00	12.120,21	30,00	8.080,14	20,00	8.080,14	20,00
8	REVESTIMENTOS	2.604,00	0,00		520,80	20,00	781,20	30,00	1.302,00	50,00	0,00	0,00
9	ESQUADRIAS/FERRAGENS	7.376,26	0,00		2.212,88	30,00	2.950,50	40,00	2.212,88	30,00	0,00	0,00
10	PINTURA	11.698,76	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	11.698,76	100,00
11	VIDRAÇARIA	101,60	0,00		0,00		0,00	0,00	101,60	100,00	0,00	0,00
12	INSTALAÇÕES HIDRAULICO SANITARIAS	4.219,84	0,00		421,98	10,00	1.265,95	30,00	1.265,95	30,00	1.265,95	30,00
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7.299,72	0,00		1.459,94	20,00	3.649,86	50,00	1.459,94	20,00	729,97	10,00
14	DIVERSOS	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	20,00	810,00	20,00	2.430,00	60,00
15	SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS	850,50	85,05	10,00	85,05	10,00	85,05	10,00	85,05	10,00	510,30	60,00
TOTAL		270.346,30	46.891,04	17,34	66.099,84	24,45	70.595,55	26,11	62.044,74	22,95	24.715,12	9,14
TOTAL ACUMULADO		270.346,30	46.891,04	17,34	112.990,88	41,79	183.586,44	67,91	245.631,18	90,86	270.346,30	100,00