

AMPLIAÇÃO ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO CARLOS - CRONOGRAMA

PROGRAMA: RECURSO PRÓPRIO
 OBRA: AMPLIAÇÃO DE ESCOLA
 PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIBATÉ
 LOCAL: RUA CAARÓ ESQUINA COM RUA GREGÓRIO ALVES, CAIBATÉ-RS

PROPOSTA:
 MODALIDADE: EMPREITADA GLOBAL
 ÁREA DE AMPLIAÇÃO: 108,80 m²



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO C/BDI

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS	PESO %	VALOR GLOBAL R\$	SALA 1 E RESPECTIVA CIRCULAÇÃO				SALA 2 E RESPECTIVA CIRCULAÇÃO			
				MÊS 01	Novembro	MÊS 02	Dezembro	MÊS 03	Janeiro	MÊS 04	Fevereiro
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS	4,66	5.618,03	4,66	5.618,03	0,00		0,00			
2	ESTRUTURA	26,78	32.251,31	17,43	21.000,00	2,49	3.000,00	3,43	4.125,65	3,43	4.125,66
3	ALVENARIA	18,64	22.450,02	0,00		9,32	11.225,01	9,32	11.225,01	0,00	
4	IMPERMEABILIZAÇÃO	6,65	8.014,23	0,00		3,33	4.007,11	0,00		3,33	4.007,12
5	REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS	20,58	24.794,35	0,00		10,29	12.397,18	6,18	7.438,31	4,12	4.958,86
6	ESQUARIAS	5,76	6.932,52	0,00		2,88	3.466,26	0,00		2,88	3.466,26
7	COBERTURA	11,90	14.335,91	0,00		5,95	7.167,95	0,00		5,95	7.167,96
8	INSTALAÇÕES ELETRICAS	4,77	5.744,27	0,00		2,38	2.872,13	0,83	1.000,00	1,55	1.872,14
9	DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA	0,26	309,79	0,00		0,00		0,00		0,26	309,79
	TOTAL SIMPLES	100,00	120.450,43	22,10	26.618,03	36,64	44.135,64	19,75	23.788,97	21,51	25.907,79
	TOTAL ACUMULADO			22,10	26.618,03	58,74	70.753,67	78,49	94.542,64	100,00	120.450,43

Pg. 03
 LICITATORIO
 PROCESSO

JRG
[Signature]