

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO	DATA: 29/07/2019
LOCAL DA OBRA: ARROIO TAQUARA INTERIOR DO MUNICÍPIO DE BOSSOROCA/RS	REFERENCIA: SINAPI RS MAIO/2019
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOSSOROCA/RS	BDI: 25,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	PREVISTO		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,92	3.375,00	100,00	3.375,00						
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	10,73	7.357,75	100,00	7.357,75						
3	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	84,35	57.864,50		14.466,13	25,00	14.466,13	25,00	14.466,13	25,00	14.466,13
TOTAL		100,00	68.597,25	36,73	25.198,88	21,09	14.466,13	21,09	14.466,13	21,09	14.466,13
ACUMULADO		100,00	68.597,25	36,73	25.198,88	57,82	39.665,00	78,91	54.131,13	100,00	68.597,25

BOSSOROCA/RS, 29 DE JULHO 2019.

ENGº CIVIL ALESSANDRO CARDOSO NORONHA
CREA/RS 139.289